

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA:		REFORMA DA EMEIEF ALÁDIA TRINDADE PAIVA							
ENDEREÇO:		R. Getúlio Vargas, 212, - Mascarenhas, Baixo Guandu							
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.511,74	5.463,29	3.902,35	4.097,47	3.902,35	975,59	780,47	390,23
		5,44%	28,00%	20,00%	21,00%	20,00%	5,00%	4,00%	2,00%
2	Piso e Estruturas	14.498,49	4.349,55	4.349,55	2.899,70	2.899,70			
		4,04%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
3	ESQUADRIAS	69.799,05					27.919,62	27.919,62	13.959,81
		19,47%					40,00%	40,00%	20,00%
4	PINTURA	97.443,91						48.721,96	48.721,96
		27,18%						50,00%	50,00%
5	PAREDES	19.980,25	4.995,06	4.995,06	4.995,06	4.995,06			
		5,57%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
6	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	36.057,61			9.014,40	9.014,40	9.014,40	9.014,40	
		10,06%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
7	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	66.035,51		19.810,65	19.810,65	16.508,88	9.905,33		
		18,42%		30,00%	30,00%	25,00%	15,00%		
8	COBERTURA	10.938,50			3.281,55	2.187,70	2.187,70		3.281,55
		3,05%			30,00%	20,00%	20,00%		30,00%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	24.288,97					7.286,69	7.286,69	9.715,59
		6,77%					30,00%	30,00%	40,00%
Financeiro (R\$)		358.554,03	14.807,90	33.057,61	44.098,83	39.508,09	57.289,33	93.723,14	76.069,14
Físico (%)		100,00%	4,13%	9,22%	12,30%	11,02%	15,98%	26,14%	21,22%
Financeiro Acumulado (R\$)			14.807,90	47.865,51	91.964,34	131.472,43	188.761,75	282.484,89	358.554,03
Físico Acumulado (%)			4,13%	13,35%	25,65%	36,67%	52,65%	78,78%	100,00%