

<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>							
<b>OBRA:</b>	RECONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANOEL CARNEIRO						
<b>ENDEREÇO:</b>	BAIXO GUANDU - ES						
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>MÊS 01</b>	<b>MÊS 02</b>	<b>MÊS 03</b>	<b>MÊS 04</b>	<b>MÊS 05</b>
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	20.911,46	20.911,46	-	-	-	-
		8,64%	<b>100,00%</b>				
2	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>	28.760,59	-	28.760,59	-	-	-
		11,89%		<b>100,00%</b>			
3	<b>ESTRUTURA ALAMBRADO</b>	49.469,35	-	-	49.469,35	-	-
		20,45%			<b>100,00%</b>		
4	<b>FECHAMENTOS</b>	73.061,25	-	-	10.959,19	62.102,06	-
		30,20%			<b>15,00%</b>	<b>85,00%</b>	
5	<b>PINTURA</b>	6.163,33	-	-	-	-	6.163,33
		2,55%					<b>100,00%</b>
6	<b>INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS</b>	45.794,42	-	-	-	22.897,21	22.897,21
		18,93%				<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
7	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>	17.773,15	-	-	-	-	17.773,15
		7,35%					<b>100,00%</b>
<b>Financeiro (R\$)</b>		241.933,55	20.911,46	28.760,59	60.428,54	84.999,27	46.833,69
<b>Físico (%)</b>		100,00%	8,64%	11,89%	24,98%	35,13%	19,36%
<b>Financeiro Acumulado (R\$)</b>			20.911,46	49.672,05	110.100,59	195.099,86	241.933,55
<b>Físico Acumulado (%)</b>			8,64%	20,53%	45,51%	80,64%	100,00%