



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BAIXO GUANDU

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
OBRA:	REFORMA - CMEI DONA CHICA							
ENDEREÇO:	R. das camélias, S/N - SANTA MÔNICA							
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.076,03	12.038,02	12.038,02	-	-	-	-
		6,26%	50,00%	50,00%				
2	PISO	49.939,72	-	-	16.480,11	16.480,11	16.979,50	-
		12,99%			33,00%	33,00%	34,00%	
3	ESQUADRIAS	48.479,61	24.239,81	24.239,81	-	-	-	-
		12,61%	50,00%	50,00%				
4	PINTURA	39.810,20	-	9.952,55	9.952,55	9.952,55	9.952,55	-
		10,36%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
5	PAREDES	78.209,77	39.104,89	39.104,89	-	-	-	-
		20,35%	50,00%	50,00%				
6	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	20.776,81	10.388,41					10.388,41
		5,41%	50,00%					50,00%
7	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	22.314,17	11.157,09	-	-	-	-	11.157,09
		5,81%	50,00%					50,00%
8	COBERTURA	66.177,42	-	33.088,71	33.088,71	-	-	-
		17,22%		50,00%	50,00%			
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	27.870,01	-	-	-	-	13.935,01	13.935,01
		7,25%					50,00%	50,00%
10	ESTRUTURAS DE CONCRETO	6.740,85	-	-	3.370,43	3.370,43	-	-
		1,75%			50,00%	50,00%		
Financeiro (R\$)		384.394,59	96.928,20	118.423,97	62.891,79	29.803,08	40.867,06	35.480,50
Físico (%)		100,00%	25,22%	30,81%	16,36%	7,75%	10,63%	9,23%
Financeiro Acumulado (R\$)			96.928,20	215.352,16	278.243,95	308.047,04	348.914,10	384.394,59
Físico Acumulado (%)			25,22%	56,02%	72,38%	80,14%	90,77%	100,00%