

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
OBRA:	EMEIEF PROFESSORA LEA HOLZ							
ENDEREÇO:	R. Sete de Setembro, 1 - Mauá							
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.364,45	9.364,45	-	-	-	-	
		0,92%	100,00%					
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	42.281,85	13.953,01	13.953,01	14.375,83	-	-	
		4,13%	33,00%	33,00%	34,00%			
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO	12.740,88	-	-	4.204,49	4.204,49	4.331,90	
		1,25%			33,00%	33,00%	34,00%	
4	PAREDES	144.551,33	-	47.701,94	47.701,94	49.147,45	-	
		14,14%		33,00%	33,00%	34,00%		
5	PISO	105.957,05	-	-	26.489,26	26.489,26	26.489,26	26.489,26
		10,36%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
6	ESQUADRIAS	262.861,80	65.715,45	65.715,45	65.715,45	65.715,45		
		25,71%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
7	PINTURA	91.675,90	-		-	-	45.837,95	45.837,95
		8,97%					50,00%	50,00%
8	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	58.367,60	-		-	17.510,28	17.510,28	23.347,04
		5,71%				30,00%	30,00%	40,00%
9	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	31.828,30	-	-	-	6.365,66	9.548,49	15.914,15
		3,11%				20,00%	30,00%	50,00%
10	COBERTURA	190.351,09	-	-	-	66.622,88	47.587,77	76.140,44
		18,61%				35,00%	25,00%	40,00%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	70.946,10	-			-	35.473,05	35.473,05
		6,94%					50,00%	50,00%
12	INSTALAÇÕES DE GÁS	1.654,11	-				-	1.654,11
		0,16%						100,00%
Financeiro (R\$)		1.022.580,46	89.032,91	127.370,40	158.486,97	236.055,48	186.778,70	224.856,00
Físico (%)		100,00%	8,71%	12,46%	15,50%	23,08%	18,27%	21,99%
Financeiro Acumulado (R\$)			89.032,91	216.403,31	374.890,28	610.945,76	797.724,46	1.022.580,46
Físico Acumulado (%)			8,71%	21,16%	36,66%	59,75%	78,01%	100,00%