



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: EMEIEF Francisco da Cunha Ramaldes						
ENDEREÇO: Alto Mutum Preto - Baixo Guandu /ES						
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS GERAIS	68.655,95	51.491,96	17.163,99	-	-
		2,58%	75,00%	25,00%	0,00%	0,00%
2	ESTRUTURAS	563.003,87	394.102,71	168.901,16	-	-
		21,17%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%
3	HIDRÁULICO	27.322,93	13.661,47	13.661,47	-	-
		1,03%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
4	MURO	60.823,24	30.411,62	30.411,62	-	-
		2,29%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
5	PAREDES E PAINÉIS	612.653,46	-	306.326,73	306.326,73	-
		23,04%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
6	ESQUADRIAS	203.616,60	-	-	101.808,30	101.808,30
		7,66%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
7	COBERTURA	161.295,46	-	40.323,87	80.647,73	40.323,87
		6,07%	0,00%	25,00%	50,00%	25,00%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	49.775,92	49.775,92	-	-	-
		1,87%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	REVESTIMENTOS	132.477,75	33.119,44	33.119,44	33.119,44	33.119,44
		4,98%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
10	PISOS	150.752,04	75.376,02	75.376,02	-	-
		5,67%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
11	PINTURA	27.004,70	-	-	13.502,35	13.502,35
		1,02%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
12	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	63.117,29	-	31.558,64	31.558,64	-
		2,37%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
13	INSTALAÇÃO DE GÁS	4.223,76	-	2.111,88	2.111,88	-
		0,16%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	8.581,55	-	4.290,78	4.290,78	-
		0,32%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	211.846,48	-	105.923,24	105.923,24	-
		7,97%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
16	CLIMATIZAÇÃO	70.635,91	-	-	35.317,96	35.317,96
		2,66%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
17	CABEAMENTO	47.514,81	23.757,41	23.757,41	-	-
		1,79%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%
18	SPDA	72.054,52	-	36.027,26	36.027,26	-
		2,71%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	123.576,48	-	-	61.788,24	61.788,24
		4,65%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
Financeiro (R\$)		2.658.932,70	671.696,53	888.953,48	812.422,53	285.860,14
Físico (%)		100,00%	25,26%	33,43%	30,55%	10,75%
Financeiro Acumulado (R\$)			671.696,53	1.560.650,02	2.373.072,55	2.658.932,70
Físico Acumulado (%)			25,26%	58,69%	89,25%	100,00%