



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
R. Fritz Von Lutzow, 217 - Centro
Baixo Guandu - ES, CEP: 29.730-000
Fone: (27) 3732-8900

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: RUA FERNÃO DIAS PAES LEME E RUA DOM PEDRO II, BAIXO GUANDU-ES

CONTRATO Nº 615121/2021 OPERAÇÃO 1077782-54 - CAIXA / MCIDADES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	PRAZOS											
				1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
1	ADMINISTRAÇÃO	20.705,17	2,30%	-		-		-		-		-		20.705,17	100,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	28.072,67	3,11%	28.072,67	100,00%	-		-		-		-		-	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	831,88	0,09%	831,88	100,00%	-		-		-		-		-	
4	DRENAGEM SUBTERRANEA	251.525,03	27,90%	-		251.525,03	100,00%	-		-		-		-	
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	20.238,52	2,24%	-		-		20.238,52	100,00%	-		-		-	
6	TERRAPELNAGEM	7.822,22	0,87%	-		-		7.822,22	100,00%	-		-		-	
7	MEIO FIO E BASE DA COMPACTAÇÃO	226.466,27	25,12%	-		-		-		226.466,27	100,00%	-		-	
8	PAVIMENTAÇÃO	220.774,34	24,48%	-		-		-		-		220.774,34	100,00%	-	
9	CALÇADAS	118.997,08	13,20%	-		-		-		-		-		118.997,08	100,00%
10	SINALIZAÇÃO VIARIA	6.247,42	0,69%	-		-		-		-		-		6.247,42	100,00%
TOTAL SIMPLES		901.680,60	100,00%	28.904,55	3,21%	251.525,03	27,90%	28.060,74	3,11%	226.466,27	25,12%	220.774,34	24,48%	145.949,67	16,19%
TOTAL ACUMULADO		901.680,60	100,00%	28.904,55	3,21%	280.429,58	31,10%	308.490,32	34,21%	534.956,59	59,33%	755.730,93	83,81%	901.680,60	100,00%

JOÃO LUIZ DE PADUA KOEHLER
Engenheiro Eletricista / Produção Civil
CREA 2.202/D CPF 574.785.707-04