



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
R. Fritz Von Lutzow, 217 - Centro
Baixo Guandu - ES, CEP: 29.730-000
Fone: (27) 3732-8900

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: RUA JOSE DO PATROCINIO, BAIRRO ROSARIO 2, BAIXO GUANDU-ES

CONTRATO DE REPASSE Nº 913652/2021 - OPERAÇÃO 1075507-29 - CAIXA / MCIDADES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	PRAZOS											
				1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
1	ADMINISTRAÇÃO	20,705.17	5.06%	-		-		-		-		-		20,705.17	100.00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	17,189.75	4.20%	17,189.75	100.00%	-		-		-		-		-	
3	DRENAGEM SUBTERRANEA	94,075.98	22.99%	-		94,075.98	100.00%	-		-		-		-	
4	TERRAPLENAGEM	75,827.23	18.53%	-		-		75,827.23	100.00%	-		-		-	
5	DRENAGEM SUPERFICIAL	10,714.38	2.62%	-		-		-		-		10,714.38	100.00%	-	
6	PAVIMENTAÇÃO	125,454.81	30.65%	-		-		-		125,454.81	100.00%	-		-	
7	CALÇADAS	62,367.70	15.24%	-		-		-		-		62,367.70	100.00%	-	
8	SINALIZAÇÃO VIARIA	2,940.65	0.72%	-		-		-		-		-		2,940.65	100.00%
TOTAL SIMPLES		409,275.67	100.00%	17,189.75	4.20%	94,075.98	22.99%	75,827.23	18.53%	125,454.81	30.65%	73,082.08	17.86%	23,645.82	5.78%
TOTAL ACUMULADO		409,275.67	100.00%	17,189.75	4.20%	111,265.73	27.19%	187,092.96	45.71%	312,547.77	76.37%	385,629.85	94.22%	409,275.68	100.00%

JOÃO LUIZ DE PADUA KOEHLER
Engenheiro Eletricista / Produção Civil
CREA 2.202/D CPF 574.785.707-04