

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
OBRA		Drenagem e Pavimentação das Ruas Josina Maria Felix Souza, Felipe dos Santos e Rua João Batista de Menezes, Bairro Santa Mônica, Baixo Guandu, ES.						
LOCAL		BAIRRO SANTA MÔNICA, BAIXO GUANDU						
1	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	7.993,60	1.598,72	1.598,72	1.199,04	1.199,04	1.199,04	1.199,04
		0,49%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	20.659,00	20.659,00		-	-	-	-
		1,27%	100,00%					
3	DRENAGEM SUBTERRÂNEA	96.530,07	77.224,06	19.306,01				
		5,95%	80,00%	20,00%				
4	TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES	237.912,79	118.956,40	118.956,40				
		14,67%	50,00%	50,00%				
5	PAVIMENTAÇÃO	693.573,05	-	138.714,61	208.071,92	208.071,92	138.714,61	-
		42,77%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	95.128,81		-	19.025,76	28.538,64	28.538,64	19.025,76
		5,87%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
7	CALÇADAS	194.344,61	-	-	-	77.737,84	58.303,38	58.303,38
		11,98%				40,00%	30,00%	30,00%
8	SINALIZAÇÃO	7.749,03	-	-	-	-	-	7.749,03
		0,48%						100,00%
9	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO PARA TROCA DE SOLO	267.769,31	-	-	-	-	133.884,66	133.884,66
		16,51%					50,00%	50,00%
<b>Financeiro (R\$)</b>		1.621.660,27	218.438,17	278.575,74	228.296,72	315.547,44	360.640,33	220.161,87
<b>Físico (%)</b>		100,00%	13,47%	17,18%	14,08%	19,46%	22,24%	13,58%
<b>Financeiro Acumulado (R\$)</b>			218.438,17	497.013,91	725.310,63	1.040.858,07	1.401.498,40	1.621.660,27
<b>Físico Acumulado (%)</b>			13,47%	30,65%	44,73%	64,18%	86,42%	100,00%