



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO MAUÁ							
ENDEREÇO: AV. RIO DOCE, BAIRRO MAUÁ,BAIXO GUANDU - ES							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	57.966,95 23,15%	49.271,91 85,00%	8.695,04 15,00%	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES	11.319,53 4,52%	11.319,53 100,00%	-	-	-	-
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	1.046,68 0,42%	732,68 70,00%	314,00 30,00%	-	-	-
4	ESTRUTURAL	8.465,32 3,38%	-	5.925,72 70,00%	2.539,60 30,00%	-	-
5	ALVENARIA	10.461,30 4,18%	-	7.427,52 71,00%	3.033,78 29,00%	-	-
6	PAVIMENTAÇÃO	42.155,42 16,84%	-	-	16.862,17 40,00%	25.293,25 60,00%	-
7	PAISAGISMO	6.252,08 2,50%	-	-	-	1.250,42 20,00%	5.001,66 80,00%
8	MOBILIÁRIO	98.391,61 39,30%	-	-	-	39.356,64 40,00%	59.034,97 60,00%
9	PINTURA	13.821,05 5,52%	-	-	-	-	13.821,05 100,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	463,39 0,19%	-	-	-	-	463,39 100,00%
Financeiro (R\$)		250.343,33	61.324,11	22.362,29	22.435,54	65.900,31	78.321,07
Físico (%)		100,00%	24,50%	8,93%	8,96%	26,32%	31,29%
Financeiro Acumulado (R\$)			61.324,11	83.686,41	106.121,95	172.022,26	250.343,33
Físico Acumulado (%)			24,50%	33,43%	42,39%	68,71%	100,00%

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 06 DE DEZEMBRO DE 2023.

FABRICIO BENÍCIO DE BRITO

CREA: ES-014512/D