



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA : REFORMA DA EMEIEF BENEVENUTO CLEMENTINO GOBBO						
LOCAL : BAIRRO SÃO JOSE - BAIXO GUANDU/ES						
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.255,42	R\$ 9.153,25	R\$ 6.102,17	R\$ -	R\$ -
		2,71%	60,00%	40,00%		
2	INSTALAÇÃO DA ESQUADRIAS	R\$ 90.880,54	R\$ 90.880,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		16,16%	100,00%			
3	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 1.881,23	R\$ 1.128,74	R\$ 752,49	R\$ -	R\$ -
		0,33%	60,00%	40,00%		
4	SISTEMAS DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS	R\$ 28.785,20	R\$ 5.757,04	R\$ 11.514,08	R\$ 11.514,08	R\$ -
		5,12%	20,00%	40,00%	40,00%	
5	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 65.846,92	R\$ -	R\$ 16.461,73	R\$ 16.461,73	R\$ 32.923,46
		11,71%		25,00%	25,00%	50,00%
6	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 90.731,12	R\$ -	R\$ 54.438,67	R\$ 18.146,22	R\$ 18.146,22
		16,13%		60,00%	20,00%	20,00%
7	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 15.283,74	R\$ -	R\$ 4.585,12	R\$ 4.585,12	R\$ 6.113,50
		2,72%		30,00%	30,00%	40,00%
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 20.296,13	R\$ -	R\$ 10.148,07	R\$ 6.088,84	R\$ 4.059,23
		3,61%		50,00%	30,00%	20,00%
9	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS E BANCADAS	R\$ 13.242,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.621,47	R\$ 6.621,47
		2,35%			50,00%	50,00%
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 5.316,70	R\$ -	R\$ 2.658,35	R\$ 1.329,18	R\$ 1.329,18
		0,95%		50,00%	25,00%	25,00%
11	INSTALAÇÃO DA ELÉTRICA (110V/220V)	R\$ 208.801,79	R\$ 20.880,18	R\$ 41.760,36	R\$ 62.640,54	R\$ 83.520,72
		37,13%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.093,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.046,94	R\$ 3.046,94
		1,08%			50,00%	50,00%
Financeiro (R\$)		562.415,60	127.799,75	148.421,04	130.434,11	155.760,70
Físico (%)		100,00%	22,72%	26,39%	23,19%	27,69%

Baixo Guandu - ES, 01 de abril de 2024

FABRÍCIO BENÍCIO DE BRITO
CREA ES-014512