



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA : REFORMA EMEIEF JULIA DE CARVALHO FISCHER

LOCAL : BAIRRO SÃO VICENTE - BAIXO GUANDU/ES

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.388,04	R\$ 8.388,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		2,57%	100,00%			
2	GRADES	R\$ 22.846,69	R\$ 22.846,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		7,00%	100,00%			
3	ESQUADRIAS	R\$ 17.434,88	R\$ 17.434,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		5,34%	100,00%			
4	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 18.853,75	R\$ 18.853,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		5,77%	100,00%			
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS	R\$ 16.348,26	R\$ -	R\$ 16.348,26	R\$ -	R\$ -
		5,01%		100,00%		
6	PISOS	R\$ 13.410,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.410,53	R\$ -
		4,11%			100,00%	
7	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 53.291,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.645,79	R\$ 26.645,79
		16,32%			50,00%	50,00%
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 94,41	R\$ -	R\$ 94,41	R\$ -	R\$ -
		0,03%		100,00%		
9	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 7.048,80	R\$ -	R\$ 7.048,80	R\$ -	R\$ -
		2,16%		100,00%		
10	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 2.784,77	R\$ -	R\$ 2.784,77	R\$ -	R\$ -
		0,85%		100,00%		
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 4.857,44	R\$ -	R\$ 971,49	R\$ 2.428,72	R\$ 1.457,23
		1,49%		20,00%	50,00%	30,00%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 142.337,90	R\$ -	R\$ 28.467,58	R\$ 71.168,95	R\$ 42.701,37
		43,59%		20,00%	50,00%	30,00%
13	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 12.627,03	R\$ -	R\$ 2.525,41	R\$ 6.313,52	R\$ 3.788,11
		3,87%		20,00%	50,00%	30,00%
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.246,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.246,61
		1,91%				100,00%
Financeiro (R\$)		326.570,68	67.523,36	58.240,71	119.967,50	80.839,11
Físico (%)		100,00%	20,68%	17,83%	36,74%	24,75%
Financeiro Acumulado (R\$)			67.523,36	125.764,07	245.731,57	326.570,68
Físico Acumulado (%)			20,68%	38,51%	75,25%	100,00%

Baixo Guandu - ES, 01 de abril de 2024

FABRÍCIO BENÍCIO DE BRITO
CREA ES-014512