



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA :	REFORMA DA EMEIEF DARLENE FRANQUINI				
LOCAL :	BAIRRO ROSÁRIO II - BAIXO GUANDU/ES				
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.801,54	R\$ 2.880,92	R\$ 1.920,62	R\$ -
		2,79%	60,00%	40,00%	
2	INSTALAÇÃO DA ESQUADRIAS	R\$ 3.238,95	R\$ -	R\$ 3.238,95	R\$ -
		1,88%		100,00%	
3	SISTEMAS DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS	R\$ 8.654,13	R\$ 5.192,48	R\$ 3.461,65	R\$ -
		5,03%	60,00%	40,00%	
4	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 29.018,84	R\$ 5.803,77	R\$ 11.607,54	R\$ 11.607,54
		16,87%	20,00%	40,00%	40,00%
5	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 73.746,64	R\$ 22.123,99	R\$ 22.123,99	R\$ 29.498,66
		42,87%	30,00%	30,00%	40,00%
6	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	R\$ 6.002,95	R\$ -	R\$ 3.001,48	R\$ 3.001,48
		3,49%		50,00%	50,00%
7	INSTALAÇÃO DA ELÉTRICA (110V/220V)	R\$ 33.584,69	R\$ -	R\$ 16.792,35	R\$ 16.792,35
		19,52%		50,00%	50,00%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.990,30	R\$ -	R\$ 6.495,15	R\$ 6.495,15
		7,55%		50,00%	50,00%
Financeiro (R\$)		172.038,04	36.001,16	68.641,72	67.395,16
Físico (%)		100,00%	20,93%	39,90%	39,17%

Baixo Guandu - ES, 22 de maio de 2024

FABRICIO BENICIO DE BRITO
CREA ES-014512