

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA:		CAMPO SOCIETY RESIDENCIAL RICARDO HOLZ													
ENDEREÇO:		BAIXO GUANDU - ES													
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	67.894,37	CONVÊNIO	CONVÊNIO	LICITAÇÃO	67.894,37	-	-	-	-	-	-	-		
		4,82%				100,00%									
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	74.776,64				74.776,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5,31%				100,00%									
3	ESTRUTURA ALAMBRADO	66.655,28				-	66.655,28	-	-	-	-	-	-	-	-
		4,74%				100,00%									
4	ARQUIBANCADA	134.575,38				-	-	67.287,69	67.287,69	-	-	-	-	-	-
		9,56%				50,00%	50,00%								
5	PISO	86.734,62				-	-	-	-	-	-	-	86.734,62	-	-
		6,16%				100,00%									
6	FECHAMENTOS	205.284,55				-	-	102.642,28	102.642,28	-	-	-	-	-	-
		14,59%				50,00%	50,00%								
7	PINTURA	5.102,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.102,75			
		0,36%	100,00%												
8	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	64.295,95	-	-	-	-	-	-	64.295,95	-	-	-			
		4,57%	100,00%												
9	DRENAGEM	17.350,91	-	-	-	-	-	-	-	17.350,91	-	-			
		1,23%	100,00%												
10	GRAMADO	623.388,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623.388,12			
		44,29%	100,00%												
11	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	6.444,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.444,34			
		0,46%	100,00%												
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	54.856,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.856,01			
		3,90%	100,00%												
<b>Financeiro (R\$)</b>		1.407.358,92				142.671,01	66.655,28	169.929,97	169.929,97	81.646,86	86.734,62	628.490,87	61.300,35		
<b>Físico (%)</b>		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,14%	4,74%	12,07%	12,07%	5,80%	6,16%	44,66%	4,36%		
<b>Financeiro Acumulado (R\$)</b>						142.671,01	209.326,29	379.256,26	549.186,22	630.833,08	717.567,70	1.346.058,57	1.407.358,92		
<b>Físico Acumulado (%)</b>			0,00%	0,00%	0,00%	10,14%	14,87%	26,95%	39,02%	44,82%	50,99%	95,64%	100,00%		