



### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
<b>OBRA:</b> REFORMA NO CMEI FRANCISCO JOÃO "NEGUINHO"						
<b>ENDEREÇO:</b> BAIXO GUANDU - ES						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.669,60 1,11%	2.669,60 <b>100,00%</b>	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES	16.467,69 6,82%	16.467,69 <b>100,00%</b>	-	-	-
3	ESQUADRIAS E ALVENARIA	41.621,67 17,24%	8.324,33 <b>20,00%</b>	16.648,67 <b>40,00%</b>	16.648,67 <b>40,00%</b>	-
4	PISO	20.224,69 8,38%	-	10.112,35 <b>50,00%</b>	10.112,35 <b>50,00%</b>	-
5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	65.989,69 27,33%	-	-	32.994,85 <b>50,00%</b>	32.994,85 <b>50,00%</b>
6	PINTURAS E ACABAMENTO	32.349,03 13,40%	-	-	16.174,52 <b>50,00%</b>	16.174,52 <b>50,00%</b>
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.378,45 12,17%	-	11.751,38 <b>40,00%</b>	11.751,38 <b>40,00%</b>	5.875,69 <b>20,00%</b>
8	LOUÇAS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	22.654,29 9,38%	-	-	11.327,15 <b>50,00%</b>	11.327,15 <b>50,00%</b>
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	10.073,63 4,17%	-	-	-	10.073,63 <b>100,00%</b>
<b>Financeiro (R\$)</b>		241.428,74	27.461,62	38.512,39	99.008,90	76.445,83
<b>Físico (%)</b>		100,00%	11,37%	15,95%	41,01%	31,66%
<b>Financeiro Acumulado (R\$)</b>			27.461,62	65.974,02	164.982,92	241.428,74
<b>Físico Acumulado (%)</b>			11,37%	27,33%	68,34%	100,00%

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 12 DE JUNHO DE 2024

CILENO JÚNIOR PECINALLI MARDONES

CREA: MG-282451/D