



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO ALTO GUANDU					
ENDEREÇO:	RUA NESTOR GOMES, BAIRRO ALTO GUANDU, BAIXO GUANDU - ES					
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	51.133,86	51.133,86	-	-	-
		7,38%	100,00%			
2	DEMOLIÇÕES	2.208,97	2.208,97	-	-	-
		0,32%	100,00%			
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	14.960,19	10.472,13	4.488,06	-	-
		2,16%	70,00%	30,00%		
4	ESTRUTURAL	54.400,86	-	38.080,60	16.320,26	-
		7,85%		70,00%	30,00%	
5	ALVENARIA E FECHAMENTOS	94.270,51	-	66.932,06	27.338,45	-
		13,60%		71,00%	29,00%	
6	PAVIMENTAÇÃO	122.278,02	-	-	61.139,01	61.139,01
		17,64%			50,00%	50,00%
7	PAISAGISMO	26.737,85	-	-	-	26.737,85
		3,86%				100,00%
8	MOBILIÁRIO	201.385,56	-	-	80.554,22	120.831,34
		29,05%			40,00%	60,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	66.959,95	20.087,99	6.696,00	6.696,00	33.479,98
		9,66%	30,00%	10,00%	10,00%	50,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.548,19	-	1.548,19	-	-
		0,22%		100,00%		
11	DRENAGEM	23.478,02	11.739,01	11.739,01	-	-
		3,39%	50,00%	50,00%		
12	PINTURA	31.899,22	-	-	-	31.899,22
		4,60%				100,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.071,93	-	-	-	2.071,93
		0,30%				100,00%
Financeiro (R\$)		693.333,13	95.641,96	129.483,92	192.047,93	276.159,32
Físico (%)		100,00%	13,79%	18,68%	27,70%	39,83%
Financeiro Acumulado (R\$)			95.641,96	225.125,87	417.173,81	693.333,13
Físico Acumulado (%)			13,79%	32,47%	60,17%	100,00%

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 04 DE JUNHO DE 2024.

FABRÍCIO BENÍCIO DE BRITO
CREA: ES-014512/D