



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA II DO BAIRRO MAUÁ					
ENDEREÇO:	RUA DOS OURIVES, BAIRRO MAUÁ, BAIXO GUANDU - ES					
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	29.560,72	29.560,72	-	-	-
		14,10%	100,00%			
2	DEMOLIÇÕES	1.268,74	1.268,74	-	-	-
		0,61%	100,00%			
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	3.268,80	2.288,16	980,64	-	-
		1,56%	70,00%	30,00%		
4	ESTRUTURAL	31.645,34	-	22.151,74	9.493,60	-
		15,09%		70,00%	30,00%	
5	ALVENARIA	19.714,91	-	13.997,59	5.717,32	-
		9,40%		71,00%	29,00%	
6	PAVIMENTAÇÃO	22.601,64	-	-	9.040,66	13.560,98
		10,78%			40,00%	60,00%
7	PAISAGISMO	10.079,94	-	-	-	10.079,94
		4,81%				100,00%
8	MOBILIÁRIO	66.917,26	-	-	26.766,90	40.150,36
		31,91%			40,00%	60,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.365,94	-	-	-	16.365,94
		7,80%				100,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	620,83	-	-	-	620,83
		0,30%				100,00%
11	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	108,54	-	-	-	108,54
		0,05%				100,00%
12	PINTURA	7.240,78	-	-	-	7.240,78
		3,45%				100,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	301,63	-	-	-	301,63
		0,14%				100,00%
Financeiro (R\$)		209.695,07	33.117,62	37.129,96	51.018,49	88.429,00
Físico (%)		100,00%	15,79%	17,71%	24,33%	42,17%
Financeiro Acumulado (R\$)			33.117,62	70.247,58	121.266,07	209.695,07
Físico Acumulado (%)			15,79%	33,50%	57,83%	100,00%

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 24 DE ABRIL DE 2024.

 FABRICIO BENÍCIO DE BRITO
 CREA: ES-014512/D