



### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO VALPARAÍSO				
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA WILSON SANTANA LOPES FILHO, BAIRRO VALPARAÍSO, BAIXO GUANDU - ES				
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.763,84	19.763,84	-	-
		10,10%	<b>100,00%</b>		
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.994,95	13.296,47	5.698,49	-
		9,71%	<b>70,00%</b>	<b>30,00%</b>	
3	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	718,08	-	718,08	-
		0,37%		<b>100,00%</b>	
4	DEMOLIÇÕES	2.198,73	2.198,73	-	-
		1,12%	<b>100,00%</b>		
5	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	13.757,41	-	13.757,41	-
		7,03%		<b>100,00%</b>	
6	ESTRUTURA - JARDINEIRA	15.653,22	-	15.653,22	-
		8,00%		<b>100,00%</b>	
7	PAVIMENTAÇÃO	28.923,11	-	28.923,11	-
		14,78%		<b>100,00%</b>	
8	PAISAGISMO	5.566,12	-	-	5.566,12
		2,84%			<b>100,00%</b>
9	MOBILIÁRIO	83.908,39	-	-	83.908,39
		42,88%			<b>100,00%</b>
10	PINTURA	5.893,69	-	-	5.893,69
		3,01%			<b>100,00%</b>
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	319,18	-	-	319,18
		0,16%			<b>100,00%</b>
<b>Financeiro (R\$)</b>		195.696,72	35.259,04	64.750,31	95.687,38
<b>Físico (%)</b>		100,00%	18,02%	33,09%	48,90%
<b>Financeiro Acumulado (R\$)</b>			35.259,04	100.009,34	195.696,72
<b>Físico Acumulado (%)</b>			18,02%	51,10%	100,00%

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 22 DE MAIO DE 2024.

FABRÍCIO BENÍCIO DE BRITO

CREA: ES-014512/D