



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA DOMINGOS MARTINS					
ENDEREÇO:	RUA DOMINGOS MARTINS, BAIRRO ALTO GUANDU, BAIXO GUANDU - ES					
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.043,99	19.043,99	-	-	-
		10,62%	100,00%			
2	DEMOLIÇÕES	815,76	815,76	-	-	-
		0,45%	100,00%			
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	7.022,91	4.916,04	2.106,87	-	-
		3,92%	70,00%	30,00%		
4	ESTRUTURAL	18.185,33	-	12.729,73	5.455,60	-
		10,14%		70,00%	30,00%	
5	ALVENARIA E FECHAMENTOS	28.682,20	-	20.364,36	8.317,84	-
		16,00%		71,00%	29,00%	
6	PAVIMENTAÇÃO	29.906,14	-	-	14.953,07	14.953,07
		16,68%			50,00%	50,00%
7	PAISAGISMO	3.411,45	-	-	-	3.411,45
		1,90%				100,00%
8	MOBILIÁRIO	43.511,67	-	-	17.404,67	26.107,00
		24,27%			40,00%	60,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.730,76	5.619,23	1.873,08	1.873,08	9.365,38
		10,45%	30,00%	10,00%	10,00%	50,00%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	610,14	-	610,14	-	-
		0,34%		100,00%		
11	PINTURA	8.934,72	4.467,36	4.467,36	-	-
		4,98%	50,00%	50,00%		
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	448,13	-	-	-	448,13
		0,25%				100,00%
Financeiro (R\$)		179.303,20	34.862,38	42.151,54	48.004,25	54.285,03
Físico (%)		100,00%	19,44%	23,51%	26,77%	30,28%
Financeiro Acumulado (R\$)			34.862,38	77.013,92	125.018,17	179.303,20
Físico Acumulado (%)			19,44%	42,95%	69,72%	100,00%

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 24 DE JUNHO DE 2024.

FABRÍCIO BENÍCIO DE BRITO

CREA: ES-014512/D