



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULAR (1 QUARTO)						
ENDEREÇO:	BAIXO GUANDU - ES						
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÃO	3.241,02	2.754,87	486,15	-	-	-
		2,59%	85,00%	15,00%			
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	2.499,45	2.499,45	-	-	-	-
		1,99%	100,00%				
3	ESTRUTURAL	41.689,09	25.013,45	16.675,64	-	-	-
		33,27%	60,00%	40,00%			
4	ALVENARIA	23.567,22	-	16.497,05	7.070,17	-	-
		18,81%		70,00%	30,00%		
5	ESQUADRIAS	14.061,25	-	-	7.030,63	7.030,63	-
		11,22%			50,00%	50,00%	
6	PISO	10.990,21	-	-	4.396,08	6.594,13	-
		8,77%			40,00%	60,00%	
7	PINTURA E REVESTIMENTOS	8.474,29	-	-	-	1.694,86	6.779,43
		6,76%				20,00%	80,00%
8	COBERTURAS	4.779,39	-	-	-	1.911,76	2.867,63
		3,81%				40,00%	60,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.539,73	-	-	-	-	7.539,73
		6,02%					100,00%
10	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	7.589,17	-	-	-	2.276,75	5.312,42
		6,06%				30,00%	70,00%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	855,83	-	-	-	-	855,83
		0,68%					100,00%
Financeiro (R\$)		125.286,65	30.267,77	33.658,84	18.496,88	19.508,12	23.355,05
Físico (%)		100,00%	24,16%	26,87%	14,76%	15,57%	18,64%
Financeiro Acumulado (R\$)			30.267,77	63.926,61	82.423,49	101.931,61	125.286,65
Físico Acumulado (%)			24,16%	51,02%	65,79%	81,36%	100,00%

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 02 DE JUNHO DE 2025.

FABRICIO BENÍCIO DE BRITO

CREA: ES-014512/D