

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA:	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DO BANANAL								
ENDEREÇO	DISTRITO DE VILA NOVA DO BANANAL, BAIXO GUANDU/ES								
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.605,76	2.605,76	-	-	-	-	-	-
		0,42%	100,00%						
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	18.676,84	-	18.676,84	-	-	-	-	-
		3,01%		100,00%					
3	ESTRUTURA ALAMBRADO	101.940,09	-	101.940,09	-	-	-	-	-
		16,41%		100,00%					
4	FECHAMENTOS	359.602,17	-	-	251.721,52	107.880,65	-	-	-
		57,89%			70,00%	30,00%			
5	PINTURA	8.171,49	-	-	-	4.085,75	4.085,75	-	-
		1,32%				50,00%	50,00%		
6	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO ELÉTRICOS	71.107,89	-	-	-	-	35.553,95	35.553,95	-
		11,45%					50,00%	50,00%	
7	VESTIÁRIO	41.897,42	-	-	-	-	-	-	41.897,42
		6,75%							100,00%
8	GRAMADO	1.398,19	-	-	-	699,10	699,10	-	-
		0,23%				50,00%	50,00%		
9	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	13.752,15	-	-	-	-	-	6.876,08	6.876,08
		2,21%						50,00%	50,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.985,14	-	-	-	-	-	-	1.985,14
		0,32%							100,00%
Financeiro (R\$)		621.137,14	2.605,76	120.616,93	251.721,52	112.665,49	40.338,79	42.430,02	50.758,64
Físico (%)		100,00%	0,42%	19,42%	40,53%	18,14%	6,49%	6,83%	8,17%
Financeiro Acumulado (R\$)			2.605,76	123.222,69	374.944,21	487.609,70	527.948,49	570.378,51	621.137,14
Físico Acumulado (%)			0,42%	19,84%	60,36%	78,50%	85,00%	91,83%	100,00%

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 05 DE MAIO DE 2025.

FABRICIO BENÍCIO DE BRITO

CREA: ES-014512/D