



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
OBRA:	QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO									
ENDEREÇO:	BAIXO GUANDU - ES									
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	99.472,03	84.551,23	14.920,80	-	-	-	-	-	-
		5,88%	85,00%	15,00%						
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	88.944,32	57.813,81	4.447,22	4.447,22	4.447,22	4.447,22	4.447,22	4.447,22	4.447,22
		5,26%	65,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
3	INFRAESTRUTURA	3.620,88	2.172,53	1.448,35	-	-	-	-	-	-
		0,21%	60,00%	40,00%						
4	SUPERESTRUTURA	83.849,92	-	33.539,97	25.154,98	25.154,98	-	-	-	-
		4,96%		40,00%	30,00%	30,00%				
5	PAREDES E PAINÉIS	97.031,07	-	-	38.812,43	29.109,32	29.109,32	-	-	-
		5,74%			40,00%	30,00%	30,00%			
6	COBERTURA	313.196,85	-	-	-	125.278,74	187.918,11	-	-	-
		18,51%				40,00%	60,00%			
7	ESQUADRIAS	20.812,01	-	-	-	4.162,40	16.649,61	-	-	-
		1,23%				20,00%	80,00%			
8	REVESTIMENTOS	84.013,29	-	-	-	-	50.407,97	33.605,32	-	-
		4,97%					60,00%	40,00%		
9	PISOS	410.683,29	-	-	-	-	-	205.341,65	205.341,65	-
		24,28%						50,00%	50,00%	
10	PINTURA	222.690,07	-	-	-	-	-	66.807,02	155.883,05	-
		13,16%						30,00%	70,00%	
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	35.100,03	-	-	-	-	-	17.550,02	17.550,02	-
		2,07%						50,00%	50,00%	
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	38.387,29	-	-	-	-	-	11.516,19	26.871,10	-
		2,27%						30,00%	70,00%	
13	DRENAGEM PLUVIAL	47.161,63	-	-	-	-	-	-	-	47.161,63
		2,79%								100,00%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220	54.436,57	-	-	-	-	-	-	-	54.436,57
		3,22%								100,00%
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	7.689,79	-	-	-	-	-	-	-	7.689,79
		0,45%								100,00%
16	SERVIÇOS DIVERSOS	84.646,35	-	-	-	-	-	-	-	84.646,35
		5,00%								100,00%
Financeiro (R\$)		1.691.735,39	144.537,56	54.356,34	68.414,62	183.990,25	225.637,05	71.504,80	339.267,40	604.027,37
Físico (%)		100,00%	8,54%	3,21%	4,04%	10,88%	13,34%	4,23%	20,05%	35,70%
Financeiro Acumulado (R\$)			144.537,56	198.893,90	267.308,52	451.298,78	676.935,82	748.440,62	1.087.708,02	1.691.735,39
Físico Acumulado (%)			8,54%	11,76%	15,80%	26,68%	40,01%	44,24%	64,30%	100,00%

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 12 DE MARÇO DE 2025.

FABRICIO BENÍCIO DE BRITO

CREA: ES-014512/D