

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
OBRA	Calçamento Rua Projetada Próxima a ES - 446, Bairro Sapucaia, Baixo Guandu, ES.				
LOCAL	BAIRRO ROSÁRIO II, BAIXO GUANDU				
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	CANTEIRO DE OBRAS	2.386,80	787,64	811,51	787,64
		1,35%	33,00%	34,00%	33,00%
2	CALÇAMENTO	154.073,10	61.629,24	61.629,24	30.814,62
		87,24%	40,00%	40,00%	20,00%
3	DRENAGEM	20.150,52	-	-	20.150,52
		11,41%	0,00%	0,00%	100,00%
Financeiro (R\$)		176.610,42	62.416,88	62.440,75	51.752,78
Físico (%)		100,00%	35,34%	35,36%	29,30%
Financeiro Acumulado (R\$)			62.416,88	124.857,64	176.610,42
Físico Acumulado (%)			35,34%	70,70%	100,00%