



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE PARCÃO				
<b>ENDEREÇO:</b>	PARQUE MUNICIPAL ELCI PEREIRA, BAIRRO RICARDO HOLZ, BAIXO GUANDU - ES				
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	23.848,43	23.848,43	-	-
		18,56%	<b>100,00%</b>		
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	20.366,34	20.366,34	-	-
		15,85%	<b>100,00%</b>		
3	FECHAMENTOS	28.125,41	28.125,41	-	-
		21,89%	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	
4	MOBILIÁRIO	14.626,65	7.313,33	7.313,33	-
		11,38%	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	
5	PAVIMENTAÇÃO	1.832,17	916,09	916,09	-
		1,43%	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	
6	PAISAGISMO	9.711,41	-	9.711,41	-
		7,56%		<b>100,00%</b>	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.715,99	-	26.715,99	-
		20,79%		<b>100,00%</b>	
8	PINTURA	2.846,08	-	1.138,43	1.707,65
		2,21%		<b>40,00%</b>	<b>60,00%</b>
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	419,20	-	-	419,20
		0,33%			<b>100,00%</b>
<b>Financeiro (R\$)</b>		128.491,68	80.569,59	45.795,24	2.126,85
<b>Físico (%)</b>		100,00%	62,70%	35,64%	1,66%
<b>Financeiro Acumulado (R\$)</b>			80.569,59	126.364,83	128.491,68
<b>Físico Acumulado (%)</b>			62,70%	98,34%	100,00%

**DATA E LOCAL:** BAIXO GUANDU - ES, 09 DE FEVEREIRO DE 2026.

\_\_\_\_\_  
FABRICIO BENÍCIO DE BRITO  
CREA: ES-014512/D