



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
OBRA:	REFORMA PÓRTICO PARQUE ELCI PEREIRA						
ENDEREÇO:	BAIXO GUANDU - ES						
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.671,04	2.671,04	-	-	-	-
		2,04%	100,00%				
2	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	977,95	977,95	-	-	-	-
		0,75%	100,00%				
3	PAVIMENTAÇÃO	18.727,07	-	11.236,24	7.490,83	-	-
		14,31%		60,00%	40,00%		
4	BALIZADORES	1.778,75	-	177,88	1.600,88	-	-
		1,36%		10,00%	90,00%		
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.540,44	-	14.540,44	-	-	-
		11,11%		100,00%			
6	LETREIRO	70.397,60	-	-	-	-	70.397,60
		53,80%					100,00%
7	REVESTIMENTO E PINTURA	20.997,16	-	4.199,43	4.199,43	4.199,43	8.398,86
		16,05%		20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
8	COMPLEMENTOS	754,97	-	-	-	754,97	-
		0,58%				100,00%	
Financeiro (R\$)		130.844,98	3.648,99	30.153,99	13.291,14	4.954,40	78.796,46
Físico (%)		100,00%	2,79%	23,05%	10,16%	3,79%	60,22%
Financeiro Acumulado (R\$)			3.648,99	33.802,98	47.094,11	52.048,52	130.844,98
Físico Acumulado (%)			2,79%	25,83%	35,99%	39,78%	100,00%

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 15 DE JULHO DE 2025.

FABRICIO BENÍCIO DE BRITO

CREA: ES-014512/D