

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra:		CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA						
Endereço:		Baixo Guandu - ES						
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	MESES					
			1	2	3	4	5	6
01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 85.346,23	100,00%					
			R\$ 85.346,23					
02	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 578.424,98	100,00%					
			R\$ 578.424,98					
04	PAREDES E MUROS	R\$ 2.038.050,39		50,00%	50,00%			
				R\$ -	R\$ 1.019.025,20			
05	ESQUADRIAS	R\$ 124.349,56			100,00%			
					R\$ -			
06	COBERTURA	R\$ 427.519,26				100,00%		
						R\$ -		
07	REVESTIMENTO	R\$ 338.658,05				100,00%		
						R\$ -		
08	FORROS	R\$ 64.816,98				100,00%		
						R\$ -		
09	PINTURA	R\$ 190.597,79					100,00%	
							R\$ -	
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 47.040,02					100,00%	
							R\$ -	
11	SINALIZAÇÃO / COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 10.266,84						100,00%
								R\$ -
12	PAISAGISMO	R\$ 8.988,81						100,00%
								R\$ -
13	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 107.052,71					20,00%	80,00%
							R\$ -	R\$ -
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 137.175,26					100,00%	
							R\$ -	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 235.411,46					100,00%	
							R\$ -	
16	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E AR-CONDICIONADO	R\$ 21.047,88					100,00%	
							R\$ -	
17	GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 12.499,17					100,00%	
							R\$ -	
18	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS	R\$ 4.791,20					100,00%	
							R\$ -	
19	DIVERSOS	R\$ 40.610,66						100,00%
								R\$ -
CUSTO TOTAL DA OBRA		R\$ 4.472.647,25	R\$ 663.771,21	R\$ 1.019.025,20	R\$ 1.143.374,76	R\$ 830.994,29	R\$ 669.973,32	R\$ 145.508,48
PERCENTUAL SIMPLES (%)			14,84%	22,78%	25,56%	18,58%	14,98%	3,25%
VALOR ACUMULADO (R\$)			R\$ 663.771,21	R\$ 1.682.796,41	R\$ 2.826.171,16	R\$ 3.657.165,45	R\$ 4.327.138,77	R\$ 4.472.647,25
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			14,84%	37,62%	63,19%	81,77%	96,75%	100,00%