



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA:	Execução de revitalização de parte da Avenida Carlos de Medeiros, localizado entre a Rua Duque de Caxias e a Rua C					
ENDEREÇO:	Centro - Baixo Guandu /ES					
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	85.363,61	85.363,61	-	-	-
		24,56%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	EXECUÇÃO ELEVAÇÃO DA RUA	188.528,12	47.132,03	94.264,06	47.132,03	-
		54,24%	25,00%	50,00%	25,00%	0,00%
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	62.587,21	-	-	31.293,61	31.293,61
		18,01%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - SICRO	11.088,21	-	-	5.544,11	5.544,11
		3,19%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
<b>Financeiro (R\$)</b>		347.567,15	132.495,64	94.264,06	83.969,74	36.837,71
<b>Físico (%)</b>		100,00%	38,12%	27,12%	24,16%	10,60%
<b>Financeiro Acumulado (R\$)</b>			132.495,64	226.759,70	310.729,44	347.567,15
<b>Físico Acumulado (%)</b>			38,12%	65,24%	89,40%	100,00%