



CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS

(2 EQUIPES)



Data-base: 09/2022

B.D.I. 31,96%

Leis Sociais: 157,27%

B.D.I. equipamentos 15,57%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.019,95	100,00% 6.019,95											
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 113.393,46	70,00% 79.375,42	30,00% 34.018,04										
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 22.914,05		40,00% 9.165,62	20,00% 4.582,81	40,00% 9.165,62								
4	ESTRUTURAS	100,00% 530.873,50	10,00% 53.087,35	40,00% 212.349,40	30,00% 159.262,05	20,00% 106.174,70								
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 101.692,78			100,00% 101.692,78									
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	100,00% 66.194,66				100,00% 66.194,66								
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	100,00% 62.179,98				100,00% 62.179,98								
8	VIDROS E ESPELHOS	100,00% 26.060,96												100,00% 26.060,96
9	COBERTURA	100,00% 103.229,77				80,00% 82.583,82	20,00% 20.645,95							
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 35.597,38				80,00% 28.477,90	20,00% 7.119,48							
11	TETOS E FORROS	100,00% 31.823,88					50,00% 15.911,94	50,00% 15.911,94						
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00% 295.350,32					80,00% 236.280,26	20,00% 59.070,06						
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 157.243,56						100,00% 157.243,56						
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 62.448,58						50,00% 31.224,29	50,00% 31.224,29					
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 242.352,03						50,00% 121.176,02	50,00% 121.176,02					
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	100,00% 557.969,22					15,00% 83.695,38	10,00% 55.796,92	15,00% 83.695,38	25,00% 139.492,31	20,00% 111.593,84	10,00% 55.796,92	5,00% 27.898,46	
17	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	100,00% 74.952,10								50,00% 37.476,05	50,00% 37.476,05			
18	APARELHOS ELÉTRICOS	100,00% 30.817,71									50,00% 15.408,86	50,00% 15.408,86		
19	PINTURA	100,00% 128.093,21										50,00% 64.046,61	50,00% 64.046,61	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 19.853,57												100,00% 19.853,57
Porcentagem			5,19%	9,57%	9,95%	13,29%	13,62%	16,5%	8,85%	6,63%	6,16%	5,07%	3,44%	1,72%
Custo			138.482,72	255.533,06	265.537,64	354.776,68	363.653,01	440.422,79	236.095,69	176.968,36	164.478,75	135.252,38	91.945,07	45.914,53
Porcentagem Acumulado			5,19%	14,76%	24,71%	38,0%	51,63%	68,13%	76,97%	83,61%	89,77%	94,83%	98,28%	100,0%
Custo Acumulado			138.482,72	394.015,78	659.553,42	1.014.330,10	1.377.983,10	1.818.405,90	2.054.501,58	2.231.469,94	2.395.948,69	2.531.201,07	2.623.146,14	2.669.060,67