

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
OBRA	Calçamento Vila Nova do Bananal, Baixo Guandu, ES.				
LOCAL	DISTRITO VILA NOVA DO BANANAL, BAIXO GUANDU				
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	4.194,06	1.384,04	1.425,98	1.384,04
		3,57%	33,00%	34,00%	33,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	2.420,00	798,60	822,80	798,60
		2,06%	33,00%	34,00%	33,00%
3	TERRAPLENAGEM	5.558,64	4.446,91	1.111,73	
		4,74%	80,00%	20,00%	
4	PAVIMENTAÇÃO	75.247,19	15.049,44	30.098,88	30.098,88
		64,14%	20,00%	40,00%	40,00%
5	DRENAGEM	29.899,60	8.969,88	11.959,84	8.969,88
		25,49%	30,00%	40,00%	30,00%
Financeiro (R\$)		117.319,49	30.648,87	45.419,22	41.251,40
Físico (%)		100,00%	26,12%	38,71%	35,16%
Financeiro Acumulado (R\$)			30.648,87	76.068,09	117.319,49
Físico Acumulado (%)			26,12%	64,84%	100,00%