

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																
OBRA: FNHIS - SUB 50 - UNIDADES HABITACIONAIS																
ENDEREÇO: DIVERSOS BAIRROS																
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	188.471,00	PERÍODO LICITATORIO		15.699,63	15.699,63	15.699,63	15.699,63	15.699,63	15.699,63	15.699,63	15.699,63	15.718,48	15.718,48	15.718,48	15.718,48
		2,55%			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	219.305,36			219.305,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,96%			100,00%	0,00%										
3	INFRAESTRUTURA - SAPATAS	405.557,50			405.557,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5,48%			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
4	BALDRAMES	415.446,00			-	415.446,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5,62%				100,00%	0,00%	0,00%								
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	198.336,00			-	198.336,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,68%				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
6	SUPRAESTRUTURA	659.857,50			-	-	-	-	-	659.857,50	-	-	-	-	-	-
		8,92%						0,00%	0,00%	100,00%					0,00%	0,00%
7	PAREDES E PAINES	557.933,00			-	-	-	557.933,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		7,54%					0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
8	ESQUADRIAS	399.924,00			-	-	-	-	-	-	-	399.924,00	-	-	-	-
		5,41%					0,00%		0,00%			100,00%	0,00%	0,00%		
9	ESQUADRIAS MADEIRA	168.003,00			-	-	-	-	-	-	-	168.003,00	-	-	-	-
		2,27%						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
10	COBERTURA - (TELHADOS)	1.253.145,00			-	-	-	-	1.253.145,00	-	-	-	-	-	-	-
		16,94%							100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	REVESTIMENTOS INTERNOS	289.973,50			-	-	-	-	-	-	289.973,50	-	-	-	-	-
		3,92%							0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	89.138,50			-			-	-	-	89.138,50	-	-	-	-	-
		1,20%									100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13	REVESTIMENTOS EXTERNOS	228.098,00			-			-	-	-	228.098,00	-	-	-	-	-
		3,08%									100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	FORROS	139.992,00			-	-	-	-	-	-	-	-	139.992,00	-	-	-
		1,89%										0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	PINTURA INTERNAS	123.969,50			-			-	-	-	-	-	-	-	-	123.969,50
		1,68%										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
16	PINTURA EXTERNAS	67.092,50			-			-	-	-	-	-	-	-	-	67.092,50
		0,91%										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
17	PINTURA ESQUADRIAS	53.145,50			-			-	-	-	-	-	-	-	-	53.145,50
		0,72%										0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
18	PISO CERÂMICO	493.697,50			-			-	-	-	-	-	493.697,50	-	-	-
		6,67%										0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	PISO CIMENTADOS	56.000,50			-			-	-	-	-	-	56.000,50	-	-	-
		0,76%										0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	55.160,50			-			-	-	-	-	-	55.160,50	-	-	-
		0,75%									0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

21	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	158.544,00			-			-	-	-	-	-	-	158.544,00	-	-
		2,14%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
22	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	126.967,00			-		-	-	-	-	-	-	-	-	126.967,00	-
		1,72%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
23	FIOS E CABOS	330.830,50			-		-	-	-	-	-	-	-	330.830,50	-	-
		4,47%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
24	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRAÚLICAS	52.700,50			-		-	-	52.700,50	-	-	-	-	-	-	-
		0,71%					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
25	REGISTROS	39.131,50			-		-	-	39.131,50	-	-	-	-	-	-	-
		0,53%					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
26	ENTRADA, ALIMENTAÇÃO HIDRAÚLICA	36.945,00			-		-	-	36.945,00	-	-	-	-	-	-	-
		0,50%					0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
27	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	61.758,50			-	-	-	-	61.758,50	-	-	-	-	-	-	-
		0,83%					100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
28	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	150.087,00			-	-	-	-	150.087,00	-	-	-	-	-	-	-
		2,03%					100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
29	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	208.386,50			-		-	-			-	-	-	-	208.386,50	-
		2,82%								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
30	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	134.626,26			-		-	-			-	-	-	-	-	134.626,26
		1,82%								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
31	CALAFETE / LIMPEZA	36.300,50			-		-	-			-	-	-	-	-	36.300,50
		0,49%								0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Financeiro (R\$)		7.398.523,62			640.562,49	629.481,63	15.699,63	573.632,63	1.330.603,13	954.421,13	622.909,63	583.626,63	760.568,98	505.092,98	351.071,98	430.852,74
Físico (%)		100,00%			8,66%	8,51%	0,21%	7,75%	17,98%	12,90%	8,42%	7,89%	10,28%	6,83%	4,75%	5,82%
Financeiro Acumulado (R\$)					640.562,49	1.270.044,13	1.285.743,76	1.859.376,40	3.189.979,53	4.144.400,67	4.767.310,30	5.350.936,93	6.111.505,92	6.616.598,90	6.967.670,88	7.398.523,62
Físico Acumulado (%)					8,66%	17,17%	17,38%	25,13%	43,12%	56,02%	64,44%	72,32%	82,60%	89,43%	94,18%	100,00%