

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA PARA SECRETARIA DE SAÚDE
Endereço: Baixo Guandu - ES

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	MESES					
			1	2	3	4	5	6
01	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 117.439,09	100,00% R\$ 117.439,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 900.912,53	50,00% R\$ 450.456,27	50,00% R\$ 450.456,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03	PAREDES	R\$ 1.270.743,75	R\$ -	100,00% R\$ 1.270.743,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04	ESQUADRIAS	R\$ 160.229,87	R\$ -	20,00% R\$ 32.045,97	80,00% R\$ 128.183,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
05	COBERTURA	R\$ 686.316,31	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 343.158,16	50,00% R\$ 343.158,16	R\$ -	R\$ -
06	PAVIMENTAÇÃO - CONTRAPISO E PISO	R\$ 238.928,16	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 238.928,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -
07	REVESTIMENTO	R\$ 260.335,84	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 130.167,92	50,00% R\$ 130.167,92	R\$ -	R\$ -
08	FORROS	R\$ 111.886,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 55.943,20	50,00% R\$ 55.943,20	R\$ -
09	PINTURA	R\$ 99.186,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 99.186,29	R\$ -
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.432,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 4.432,97	R\$ -
11	SINALIZAÇÃO / COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 2.566,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 2.566,71
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 170.643,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50,00% R\$ 85.321,64	50,00% R\$ 85.321,64	R\$ -
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	R\$ 406.214,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	70,00% R\$ 284.350,29	30,00% R\$ 121.864,41	R\$ -
14	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE AR CONDICIONADO	R\$ 46.130,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 46.130,00
15	DIVERSOS	R\$ 15.694,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 15.694,47
CUSTO TOTAL DA OBRA		R\$ 4.491.660,34	R\$ 567.895,36	R\$ 1.753.245,99	R\$ 840.438,13	R\$ 898.941,20	R\$ 366.748,49	R\$ 64.391,18
PERCENTUAL SIMPLES (%)			12,64%	39,03%	18,71%	20,01%	8,17%	1,43%
VALOR ACUMULADO (R\$)			R\$ 567.895,36	R\$ 2.321.141,35	R\$ 3.161.579,48	R\$ 4.060.520,67	R\$ 4.427.269,17	R\$ 4.491.660,34
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			12,64%	51,68%	70,39%	90,40%	98,57%	100,00%