

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA:	Reforma do CMEI "Dona Paula"									
ENDEREÇO:	Rua Pedro Álvares Cabral, s/n Bairro Rosário I, Baixo Guandu – ES									
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.537,28	6.537,28	-	-	-	-	-	-	-
		0,63%	100,00%							
2	DEMOLIÇÕES	47.692,02	47.692,02	-	-	-	-	-	-	-
		4,59%	100,00%							
3	ESTRUTURAS	89.644,13	89.644,13	-	-	-	-	-	-	-
		8,62%	100,00%							
4	PISOS	120.787,68	-	60.393,84	60.393,84	-	-	-	-	-
		11,62%		50,00%	50,00%					
5	ESQUADRIAS	93.869,71	-	-	46.934,86	46.934,86	-	-	-	-
		9,03%			50,00%	50,00%				
6	PAREDES	170.010,11	-	51.003,03	119.007,08	-	-	-	-	-
		16,35%		30,00%	70,00%					
7	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	108.468,83	-	43.387,53	43.387,53	21.693,77	-	-	-	-
		10,43%		40,00%	40,00%	20,00%				
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICOS	37.559,64	-	15.023,86	22.535,78	-	-	-	-	-
		3,61%		40,00%	60,00%					
9	LOUÇAS, PEDRAS, METAIS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS	79.153,29	-	-	31.661,32	23.745,99	23.745,99	-	-	-
		7,61%			40,00%	30,00%	30,00%			
10	COBERTURA E FORRO	133.654,96	-	-	-	-	-	66.827,48	66.827,48	-
		12,86%						50,00%	50,00%	
11	PINTURA	122.840,04	-	-	-	-	-	-	-	122.840,04
		11,82%								100,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	29.317,52	-	-	-	-	-	-	-	29.317,52
		2,82%								100,00%
Financeiro (R\$)		1.039.535,21	143.873,43	169.808,26	323.920,40	92.374,61	23.745,99	66.827,48	66.827,48	152.157,56
Físico (%)		100,00%	13,84%	16,34%	31,16%	8,89%	2,28%	6,43%	6,43%	14,64%
Financeiro Acumulado (R\$)			143.873,43	313.681,69	637.602,10	729.976,70	753.722,69	820.550,17	887.377,65	1.039.535,21
Físico Acumulado (%)			13,84%	30,18%	61,34%	70,22%	72,51%	78,93%	85,36%	100,00%

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 18 DE MAIO DE 2026.

FABRICIO BENÍCIO DE BRITO
CREA: ES-014512/D