

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA:		REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - ANTIGA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU-ES													
ENDEREÇO:		BAIXO GUANDU - ES													
ITEM	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.682,45	17.277,72	7.404,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6,53%	70,00%	30,00%											
2	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS	3.981,84	3.981,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1,05%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
3	ALVENARIA	989,77	593,86	395,91											
		0,26%	60,00%	40,00%											
4	REVESTIMENTO	11.338,93	6.803,36	4.535,57											
		3,00%	60,00%	40,00%											
5	ESQUADRIAS MADEIRA	11.978,84	-	4.791,54	3.593,65	3.593,65	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3,17%		40,00%	30,00%	30,00%									
6	ESQUADRIAS METALICAS	2.265,46	-	-	906,18	679,64	679,64	-	-	-	-	-	-	-	
		0,60%			40,00%	30,00%	30,00%								
7	ESQUADRIAS METALICAS - PORTAS E JANELAS	424,37	-	169,75	254,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		0,11%		40,00%	60,00%	0,00%	0,00%								
8	VIDROS	4.307,42	-	-	-	-	861,48	3.445,94	-	-	-	-	-	-	
		1,14%					20,00%	80,00%							
9	COBERTURAS	69.707,22	-	-	41.824,33	27.882,89	-	-	-	-	-	-	-	-	
		18,44%			60,00%	40,00%			0,00%	0,00%					
10	PISO	66.433,42	-	-	-	-	16.608,36	16.608,36	33.216,71	-	-	-	-	-	
		17,57%					25,00%	25,00%	50,00%	0,00%					
11	PINTURA E REVESTIMENTOS	49.706,43	-	-	-	-	-	14.911,93	14.911,93	19.882,57	-	-	-	-	
		13,15%							30,00%	30,00%	40,00%				
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	59.397,71	-	-	-	-	-	-	-	14.849,43	14.849,43	14.849,43	14.849,43	-	
		15,71%								0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
13	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	22.916,18	-	-	-	-	-	-	6.874,85	16.041,33	-	-	-	-	
		6,06%								30,00%	70,00%				
14	DIVERSOS	9.109,47	-	-	-	-	-	-	-	9.109,47	-	-	-	-	
		2,41%									100,00%				
15	FORROS	33.787,34	-	-	8.446,84	8.446,84	16.893,67	-	-	-	-	-	-	-	
		8,94%			25,00%	25,00%	50,00%			0,00%	0,00%				
16	PPCI	2.494,78	-	-	-	-	-	-	-	1.247,39	1.247,39	-	-	-	
		0,66%									50,00%	50,00%			
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.489,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.244,55	1.122,27	1.122,27	
		1,19%										0,00%	50,00%	25,00%	25,00%
<b>Financeiro (R\$)</b>		<b>378.010,72</b>	<b>28.656,78</b>	<b>17.297,50</b>	<b>55.025,63</b>	<b>40.603,01</b>	<b>35.043,15</b>	<b>34.966,22</b>	<b>55.003,49</b>	<b>61.130,19</b>	<b>16.096,82</b>	<b>17.093,97</b>	<b>15.971,70</b>	<b>1.122,27</b>	
<b>Físico (%)</b>		<b>89,21%</b>	<b>7,58%</b>	<b>4,58%</b>	<b>14,56%</b>	<b>10,74%</b>	<b>9,27%</b>	<b>9,25%</b>	<b>14,55%</b>	<b>16,17%</b>	<b>4,26%</b>	<b>4,52%</b>	<b>4,23%</b>	<b>0,30%</b>	
<b>Financeiro Acumulado (R\$)</b>		<b>28.656,78</b>	<b>45.954,27</b>	<b>100.979,90</b>	<b>141.582,91</b>	<b>176.626,06</b>	<b>211.592,28</b>	<b>266.595,77</b>	<b>327.725,96</b>	<b>343.822,78</b>	<b>360.916,75</b>	<b>376.888,45</b>	<b>378.010,72</b>		
<b>Físico Acumulado (%)</b>			<b>7,58%</b>	<b>12,16%</b>	<b>26,71%</b>	<b>37,45%</b>	<b>46,73%</b>	<b>55,98%</b>	<b>70,53%</b>	<b>86,70%</b>	<b>90,96%</b>	<b>95,48%</b>	<b>99,70%</b>	<b>100,00%</b>	

DATA E LOCAL: BAIXO GUANDU - ES, 30 DE ABRIL DE 2026.

FABRÍCIO BENÍCIO DE BRITO  
CREA: ES-14.512 / D