PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
R. Fritz Von Lutzow, 217 - Centro
Baixo Guandu - ES, CEP: 29.730-000
Fone: (27) 3732-8900

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: RESTAURAÇÃO DA PONTE DE FERRO SOBRE O RIO GUANDU (LOCAL DA ANTIGA LINHA FERROVIARIA)

LOCAL: CENTRO, BAIXO GUANDU-ES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	PRAZOS											
				1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
1	CANTEIRO DE OBRA	55.824,02	7,98%	55.824,02	100,00%	-		-		-		-		-	
2	SERVIÇOS DE PINTURA EM GERAL	58.073,07	8,30%	-		-		-		-		-		58.073,07	100,00%
3	CONSTRUÇÃO DE CORRIMÃO METALICO	142.929,29	20,43%	28.585,86	20,00%	71.464,65	50,00%	42.878,79	30,00%	-		-		-	
4	PISO DA PASSARELA	89.563,30	12,80%	-		-		-		-		44.781,65	50,00%	44.781,65	50,00%
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	113.417,36	16,21%	-		34.025,21	30,00%	45.366,94	40,00%	34.025,21	30,00%	-		-	
6	TRAVAMENTO SUPERIOR	54.325,45	7,77%	-		-		54.325,45	100,00%	-		-		-	
7	PAVIMENTAÇÃO	79.492,03	11,36%	-		-		-		39.746,02	50,00%	39.746,02	50,00%	-	
8	CALÇADAS	48.179,40	6,89%	-		-		-		24.089,70	50,00%	24.089,70	50,00%	-	
9	PAISAGISMO	2.398,36	0,34%	-		-		-		-		2.398,36	100,00%	-	
10	CONSTRUÇÃO DE DECK EM MADEIRA	55.412,78	7,92%	-		-		-		16.623,83	30,00%	22.165,11	40,00%	16.623,83	30,00%
TOTAL SIMPLES		**699.615,07**	**100,00%**	**84.409,88**	**12,07%**	**105.489,85**	**15,08%**	**142.571,18**	**20,38%**	**114.484,76**	**16,36%**	**133.180,84**	**19,04%**	**119.478,55**	**17,08%**
TOTAL ACUMULADO		**699.615,07**	**100,00%**	**84.409,88**	**12,07%**	**189.899,73**	**27,14%**	**332.470,91**	**47,52%**	**446.955,67**	**63,89%**	**580.136,51**	**82,92%**	**699.615,07**	**100,00%**

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ DE PADUA KOEHLER:57478570704
Dados: 2023.09.04 11:22:51 -03'00'

JOÃO LUIZ DE PADUA KOEHLER
Engenheiro Eletricista / Produção Civil
CREA 2.202/D CPF 574.785.707-04